Maître d'Ouvrage :
SAS HECTARE
75, Z.I. Les Portes Domitiennes
34741 VENDARGUES

Ref dossier : 066-2019

HECTARE URBANISME DURABLE

TRAVAUX D'AMENAGEMENT V.R.D.
LES HAUTS DU MAZET
Commune de CLERMONT L'HERAULT

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°	**1 - SIT**	**Date certificat :**	**26/05/2023**
		Date facture :	**22/05/2023**

Entreprise : **S.L.A.**
Lot n° : **3**
Adresse : 591, Avenue de la République
34700 LODEVE

Type de Garantie Initiale :	
Caution bancaire	**oui**
Garantie à 1ère demande	**non**
Retenue de garantie	**non**

	MARCHÉ & AVENANTS		
	Montant HT	Montant TTC	Garantie TTC
Montant du Marché Initial	**69 500,00**	**83 400,00**	**0,00**
Montant des Avenants		0,00	0,00
Montant du Marché Total	**69 500,00**	**83 400,00**	**0,00**

	CUMUL SITUATIONS	***CUMUL ANTERIEUR***	***SITUATION DU MOIS***
Facturés Marché Initial HT	33 101,50	0,00	33 101,50
Facturés Avenants HT	0,00	0,00	0,00
TOTAL HT	**33 101,50**	**0,00**	**33 101,50**

MONTANT A REGLER AU TITRE DE LA SITUATION	
Montant du présent décompte HT	**33 101,50**
Montant TVA à 20,00%	**6 620,30**
Montant du présent décompte TTC	**39 721,80**
Retenue de garantie (5%) **(dont TVA à 20,00% = 0,00)**	**0,00**
Situation nette à payer TTC	**39 721,80**

		REPARTITION DES PAIEMENTS		
		Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
Titulaire :	S.L.A.	33 101,50	6 620,30	**39 721,80**
Paiement direct :				
TOTAL		33 101,50	6 620,30	**39 721,80**

Geometris Ingénierie
bureau d'études techniques

Vu, le Maître d'Oeuvre
A Clermont L'Hérault
le 26/05/2023

Vu, l'Ordonnateur
Bon à payer
A .....
le .....

Récapitulatif	**SITUATIONS (TTC)**	**dont RG (TTC)**
Certificat n°1	**39 721,80**	**0,00**
Certificat n°2	0,00	0,00
Certificat n°3	0,00	0,00
Certificat n°4	0,00	0,00
Certificat n°5	0,00	0,00
Certificat n°6	0,00	0,00
Certificat n°7	0,00	0,00
Cumul	**39 721,80**	**0,00**

SOCIETE LANGUEDOCIENNE D'AMENAGEMENTS

591, Avenue de la République
34700 LODEVE
Tél : 04.67.44.02.13
Fax : 04.67.44.11.59
E-mail : agence-lodeve@slareseaux.com
Site internet : www.slareseaux.com

Qualipole CERTIFICATION ISO 9001 : 2015

Qualipole CERTIFICATION ISO 140001 : 2015

HECTARE
75, ZI les portes Domitiennes
BP30020
34741 VENDARGUES

FACTURE	
Date	**22/05/2023**
Rédacteur	***S. AZORIN***

EXEMPLAIRE CLIENT

Numéro	***923394/01 P***	Dossier :	***CLERMONT - LE MAZET***

Code	Désignation	Unit.	Qté	P.U	Montant
	MONTANT TRAVAUX SITUATION N°1	U	1	33 101.50	33 101.50
				Montant H.T.	33 101.50 €
	-			T.V.A. 20%	6 620.30 €
				Montant Total T.T.C.	**39 721.80 €**

En votre aimable règlement : ***Par virement***

Échéance : ***21/06/2023***

Sur notre compte bancaire N° :

BTP Banque N° 30258 10000 08000452993 59 - IBAN FR76 3025 8100 0008 0004 5299 359 - BIC BATIFRP1XXX

ADRESSE UNIQUE POUR L'ENVOI DE VOS PAIEMENTS : SLA - 591 Avenue de la République - 34700 LODEVE

Clause attributive de juridiction : pour tous litiges, il est fait attribution de compétence exclusive au tribunal de commerce de Montpellier, même en cas d'appel en garantie et de pluralité des défendeurs.

Nous conservons l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'à paiement complet du prix facturé.
A compter de la livraison, l'acheteur assume la responsabilité des dommages que ces biens pourraient subir ou provoquer pour quelque cause que ce soit.
Pour les professionnels (art L441-3 du Code de Commerce), l'indemnité forfaitaire de recouvrement due en cas de retard de paiement est de 40 euros ; ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs.

Taux de pénalités exigibles en cas de retard de paiement : taux de refinancement principal appliqué par la BCE majoré de 10.

066-2019	SITUATION DE TRAVAUX N°1	ENTREPRISE			
	Lotissement " Les Hauts du Mazet " - CLERMONT L'HERAULT	Mai 2023		**LOT 2**	
ARTICLE	D E S I G N A T I O N	UNITE	QUANTITE	P.U.	MONTANT H.T
	RECAPITULATIF LOT				
	1 - INSTALLATION DE CHANTIER				4 560.00
	3 - TERRASSEMENTS				8 697.00
	9 - RESEAU ELECTRICITE BASSE TENSION				8 152.00
	10 - ECLAIRAGE PUBLIC				6 525.00
	11 - RESEAU TELECOM				5 167.50
		TOTAL H.T.			**33 101.50**
		T.VA.(20,00%)			6 620.30
		TOTAL T.T.C.			**39 721.80**

Sté LANGUEDOCIENNE
D'AMENAGEMENTS
591, Avenue de la République
34700 LODEVE
Responsable Bureau d'Etudes
Stéphane AZORIN

066-2019	SITUATION DE TRAVAUX N°1	ENTREPRISE				
	Lotissement " Les Hauts du Mazet " - CLERMONT L'HERAULT	Mai 2023			**LOT 2**	
ARTICLE	D E S I G N A T I O N	UNITE	QUANTITE	% TRAVAUX	P.U.	MONTANT H.T
	1 - INSTALLATION DE CHANTIER					
1.1	Installation de chantier qui sont nécessaires à l'entrepreneur pour l'exécution de son marché suivant l'article 31 du CCAG notamment : - la fourniture et mise en place des dispositifs de signalisation temporaire tels qu'ils sont définis à l'article 31.6 du CCAG avec le remplacement s'il y a lieu. Y compris la fourniture et mise en place de baraques de chantier et sanitaires, le repliement en fin de travaux, la remise en état des lieux et toutes sujétions.	F	1	100%	1 410.00	1 410.00
1.2	Montage et réalisation du dossier administratif Article 323-25 par l'entreprise.	F	1	100%	1 250.00	1 250.00
1.4	Etablissement et fourniture des plans d'exécution et d'implantation utiles durant toute la phase chantier (exemplaires papiers et fichiers dwg), y compris profils en long et en travers, profil type du positionnement des réseaux, etc…	F	1	100%	1 900.00	1 900.00
1.5	Fourniture pour le dossier des ouvrages exécutés (DOE Réseaux secs) en 5 exemplaires papier + 1 CD-Rom et les exemplaires nécéssaires au CSPS: - les plans de récolement des ouvrages executés (y compris GS des réseaux) georéférencés (classe A) selon normes en vigueur, en respectant les signes conventionnels et les normes des concessionnaires; - les documentations des matériaux et appareils mis en oeuvre ainsi que la notice de maintenance et d'entretien des équipements et réseaux; - les PV de réception et d'essais.	F	1	0%	1 650.00	0.00
			TOTAL H.T.			**4 560.00**
			T.VA.(20,00%)			912.00
			TOTAL T.T.C.			**5 472.00**

066-2019	SITUATION DE TRAVAUX N°1	ENTREPRISE				
	Lotissement " Les Hauts du Mazet " - CLERMONT L'HERAULT	Mai 2023			**LOT 2**	
ARTICLE	D E S I G N A T I O N	UNITE	QUANTITE	% TRAVAUX	P.U.	MONTANT H.T
	3 - TERRASSEMENTS					
	3.7 - Réseaux					
	3.7.1 - Réseaux secs					
	3.7.1.1 - Remblais en GNT 0/31.5					
3.7.1.1.1	Réalisation de tranchées en terrain de toute nature pour un réseau. Il comprend : l'ouverture de la tranchée, l'évacuation des déblais en décharge autorisée, la fourniture et mise en place de grain de sable (lit de pose et enrobage), la fourniture et pose de grillages avertisseurs et le remblai en GNT 0/31.5 compacté de la tranchée. Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	ML	160	60%	35.00	3 360.00
3.7.1.1.2	Réalisation de tranchées en terrain de toute nature pour deux réseaux. Il comprend : l'ouverture de la tranchée, l'évacuation des déblais en décharge autorisée, la fourniture et mise en place de sable (lit de pose et enrobage), la fourniture et pose de grillages avertisseurs et le remblai en GNT 0/31.5 compacté de la tranchée. Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	ML	25	60%	39.00	585.00
3.7.1.1.3	Réalisation de tranchées en terrain de toute nature pour trois réseaux. Il comprend : l'ouverture de la tranchée, l'évacuation des déblais en décharge autorisée, la fourniture et mise en place de sable (lit de pose et enrobage), la fourniture et pose de grillages avertisseurs et le remblai en GNT 0/31.5 compacté de la tranchée. Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	ML	180	60%	44.00	4 752.00
			TOTAL H.T.			**8 697.00**
			T.VA.(20,00%)			1 739.40
			TOTAL T.T.C.			**10 436.40**

066-2019	SITUATION DE TRAVAUX N°1	ENTREPRISE				
	Lotissement " Les Hauts du Mazet " - CLERMONT L'HERAULT	Mai 2023			**LOT 2**	
ARTICLE	D E S I G N A T I O N	UNITE	QUANTITE	% TRAVAUX	P.U.	MONTANT H.T
	9 - RESEAU ELECTRICITE BASSE TENSION					
	9.2 - Fourreaux					
9.2.1	Fourniture et pose de fourreau TPC 160 rouge.	ML	30	100%	6.00	180.00
9.2.2	Fourniture et pose de fourreau TPC 75 rouge.	ML	20	100%	5.00	100.00
	9.3 - Câbles					
9.3.1	Fourniture et pose de câble 3 x 240mm² + 95mm² Alu, y compris toutes pièces de raccordement sur REMBT et/ou coffret, raccordement, mise à la terre et protection des câbles et toutes sujétions de coupes et mise en œuvre.	ML	190	60%	29.00	3 306.00
9.3.2	Fourniture et pose de câble 4 x 35mm² Alu, y compris toutes pièces de raccordement sur REMBT et/ou coffret, raccordement, mise à la terre et protection des câbles et toutes sujétions de coupes et mise en œuvre.	ML	170	60%	18.00	1 836.00
	9.4 - Coffrets- Branchements					
9.4.1	Fourniture et pose d'un coffret et grille REMBT et jeu de barres correspondant. Y compris toutes sujétions de fourniture, pose, raccordements et protection suivant les normes ENEDIS.	U	4	50%	810.00	1 620.00
9.4.2	Fourniture et pose de coffret de comptage type CIBE MONO ou TRIPHASE avec socle équipable. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, fourniture, pose, raccordements et protection suivant les normes ENEDIS.	U	6	50%	210.00	630.00
9.4.3	Fourniture et pose de coffret de comptage type CIBE MONO ou TRIPHASE avec socle équipable + enveloppe. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, fourniture, pose, raccordements et protection suivant les normes ENEDIS.	U	2	0%	280.00	0.00
9.4.4	Fourniture et pose d'un mur technique type "Bi-Roc" avec son socle béton pour RMBT, CIBE. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, fourniture, pose, raccordements et protection suivant les normes ENEDIS.	U	PM		1620.00	
	9.6 - Raccordements - Mise à la terre					
9.6.1	Réalisation de la mise à la terre de coffret selon normes ENEDIS.	U	4	60%	200.00	480.00
9.6.2	Raccordement sur réseau existant. Y compris confection des têtes thermo et toutes sujétions de réalisation.	U	1	0%	100.00	0.00
			TOTAL H.T.			**8 152.00**
			T.VA.(20,00%)			1 630.40
			TOTAL T.T.C.			**9 782.40**

066-2019	SITUATION DE TRAVAUX N°1	ENTREPRISE				
	Lotissement " Les Hauts du Mazet " - CLERMONT L'HERAULT	Mai 2023			LOT 2	
ARTICLE	D E S I G N A T I O N	UNITE	QUANTITE	% TRAVAUX	P.U.	MONTANT H.T
	10 - ECLAIRAGE PUBLIC					
	10.1 - Câbles-Fourreaux					
10.1.1	Fourniture et pose de câble d'éclairage U1000 R02V 4x16mm². Y compris toutes sujétions de coupes, raccordement, remontées dans les candélabres, mise à la terre et protection des câbles.	ML	310	0%	12.00	0.00
10.1.2	Fourniture et pose de gaine TPC Ø63 pour U1000 enterré. Y compris toutes sujétions de réalisation.	ML	300	50%	4.00	600.00
10.1.3	Pose de câble de terre 25mm² cuivre. Y compris toutes sujétions de coupes, raccordement, mise à la terre et protection des câbles.	ML	300	50%	7.00	1 050.00
	10.2 - Emergences-Protections					
	10.2.1 - Candélabres					
10.2.1.1	Fourniture et pose de candélabre, hauteur: 6.00m. Il comprend: - le mât en acier thermolaqué avec coffret classe II et semelle en caoutchouc type PEPLIC avec bouchons de graisses pour entraxe; - le luminaire "OWNI" ou similaire (LED 38W) avec optique classe II, IP 66; - la fourniture et pose du massif en béton de dimensions appropriées et arasé de sorte que la platine puisse recevoir le revêtement. RAL de l'ensemble: 3005. Y compris dispositif de réduction de tension et toutes sujétions de réalisation.	U	13	30%	1 250.00	4 875.00
	10.3 - Armoires-Accessoires					
10.3.1	Fourniture et pose d'une armoire de commande et comptage. Y compris horloge astronomique, disjoncteur différentiel, équipement complet du coffret et raccordement sur transformateur et toutes sujétions de réalisation.	U	1	0%	1000.00	0.00
	10.4 - Réception-Contrôles					
10.4.1	Réception par un Organisme de Contrôle (APAVE/CONSUEL).	F	1	0%	500.00	0.00
	10.5 - Raccordement					
10.5.1	Raccordement sur réseau existant. Y compris toutes sujétions de coupes, raccordement, mise à la terre et protection des câbles.	U	PM		100.00	
			TOTAL H.T.			**6 525.00**
			T.VA.(20,00%)			1 305.00
			TOTAL T.T.C.			**7 830.00**

066-2019	SITUATION DE TRAVAUX N°1	ENTREPRISE				
	Lotissement " Les Hauts du Mazet " - CLERMONT L'HERAULT	Mai 2023			**LOT 2**	
ARTICLE	D E S I G N A T I O N	UNITE	QUANTITE	% TRAVAUX	P.U.	MONTANT H.T
	11 - RESEAU TELECOM					
	11.1 - Fourreaux					
11.1.1	Fourniture et pose de fourreaux PVC 3 x Ø42/45. Y compris fourniture et pose des bouchons aux extrémités ainsi que toutes sujétions de coupes et raccordement.	ML	170	60%	17.00	1 734.00
11.1.2	Fourniture et pose de fourreaux PVC 2 x Ø25/28. Y compris raccordement sur les regards de branchement ou murs techniques, la fourniture et pose des bouchons aux extrémités ainsi que toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	ML	170	60%	13.00	1 326.00
11.1.3	Réalisation de l'aiguillage des fourreaux PVC 3 x Ø42/45 pour permettre le tirage des câbles.	ML	170	0%	1.50	0.00
11.1.4	Réalisation de l'aiguillage des fourreaux PVC 2 x Ø25/28 pour permettre le tirage des câbles.	ML	170	0%	1.50	0.00
	11.2 - Chambres de tirage					
11.2.1	Fourniture et pose d'une chambre de tirage pour le lot n°7 en béton préfabriqué type L2T avec cadre et tampon en fonte, classe 250KN. Y compris terrassement et évacuation des déblais en décharge autorisée pour élargissement de la tranchée, la fourniture et pose des étriers et peignes, la réalisation du béton d'enrobage conformément aux normes du concessionnaire, la mise à la cote de l'ouvrage et toutes sujétions de pose.	U	2	50%	760.00	760.00
11.2.2	Fourniture et pose d'une chambre de tirage en béton préfabriqué type L2C avec cadre et tampon en fonte, classe 400KN. Y compris terrassement et évacuation des déblais en décharge autorisée pour élargissement de la tranchée, la fourniture et pose des étriers et peignes, la réalisation du béton d'enrobage conformément aux normes du concessionnaire, la mise à la cote de l'ouvrage et toutes sujétions de pose.	U	1	100%	990.00	990.00
	11.4 - Regards - Branchements					
11.4.1	Fourniture et pose branchement sur mur technique suivant les prescriptions du concessionnaire. Y compris raccordement des fourreaux ainsi que toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	U	11	50%	65.00	357.50
	11.5 - Raccordements					
11.5.1	Raccordement sur le réseau existant. Il comprend : - la fouille à la recherche du réseau existant et l'évacuation des déblais en décharge autorisée; - le raccordement sur le réseau existant. Y compris la mise à la cote et le remblais autour de la chambre ainsi que toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	U	1	0%	180.00	0.00
11.5.2	Réfection de la chaussée correspondant aux travaux.	F	1	0%	200.00	0.00
			TOTAL H.T.			**5 167.50**
			T.VA.(20,00%)			1 033.50
			TOTAL T.T.C.			**6 201.00**