Certificat de Paiement n° :	3
Objet du Marché :	MURET - HECTARE - Lotissement "Enclos des Sources"

Maître d'ouvrage :

HECTARE URBANISME DURABLE

Lot n°	1
Intitulé du lot :	Voirie - Terrassements
Tranche :	-
Notification :	28/02/23
Entreprise titulaire :	TP CARBONNE 12 chemin de l'Industrie 31390 CARBONNE

ETAT LIQUIDATIF (Acomptes délivrés)

N°	Date	Montant TTC
1	30/03/2023	50 558,12 €
2	25/04/2023	11 634,48 €
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
Total (hors AF)		**62 192,60 €**

Montant HT du marché de base :	148 145,50 €
Montant HT des avenants (le cas échéant) :	
Montant TOTAL HT :	**148 145,50 €**

Montant cumulé des situations		**Avancement**
Montant HT sur marché de base :	80 774,27 €	
Montant HT sur avenants :		
Révision/actualisation des prix :		
Montant total HT	**80 774,27 €**	
TVA 20 %	16 154,85 €	**54,52%**
Montant total TTC	**96 929,12 €**	

	Montant HT	**Montant TTC**
Montant cumulée des sutuations	80 774,27 €	96 929,12 €
~~Retenue de garantie (5%)~~	0,00 €	0,00 €
Avance forfaitaire	0,00 €	0,00 €
Montant cumulée en demande	**80 774,27 €**	**96 929,12 €**
Acomptes à déduire (Précédent)	51 827,17 €	62 192,60 €
Remboursement de l'avance	0,00 €	0,00 €
Total à déduire de l'acompte	**51 827,17 €**	**62 192,60 €**

Montant HT de l'acompte	**28 947,10 €**
dont TVA (20%)	***5 789,42 €***
Montant TTC de l'acompte	***34 736,52 €***
Pénalités	0,00 €
Montant TTC à verser	**34 736,52 €**

Soit TRENTE-QUATRE-MILLE-SEPT-CENT-TRENTE-SIX-EUROS-ET-CINQUANTE-DEUX-CENTIMES TTC

Avenants

N°	Date	Montant TTC
Total		**- €**

Solde marché HT:	**67 371,23 €**
Solde marché TTC :	**80 845,48 €**

Répartition des réglements

Entreprise	Montant HT	Montant TTC	Pénalités	A verser
Titulaire(s) : **TP CARBONNE**	**28 947,10 €**	**34 736,52 €**	**- €**	**34 736,52 €**
Co-traitant(s)		- €		- €
Sous-traitant(s) :		- €		- €

Entreprise	Code Banque	Code Guichet	N° de compte	Clé RIB	IBAN	BIC
	10268	02685	20549500200	06	FR7610268026852054950020006	COURFR2T

Vu, le 03/07/2023
Le Maître d'œuvre

2au
Atelier d'Aménagement et d'Urbanisme
AGENCE SUD OUEST
34 bis, chemin du Chapitre
31400 TOULOUSE
Tél. : 05.34.60.96.96 - Fax : 05.34.60.96.81

A , le
Le Maitre d'ouvrage

TRAVAUX PUBLICS DE CARBONNE
12 chemin de l'industrie
31390 CARBONNE
tél 05 61 98 09 00
fax 05 61 98 09 10
contact@tpcarbonne.fr

FACTURE
SITUATION N°3

NUMERO	DATE
20230613	30 juin 2023

Selon Devis N° 230124 du 20 janvier 2023

Chantier N° : 230201

HECTARE
75, Z.I. Les Portes Domitiennes
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX
Référence client : 9HECTA

Muret - Hectare - L'Enclos des Sources - LOT 1

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement %	Avancement Qté	Prix unitaire	Montant HT
1	**LOT 1 - VOIRIE ET TERRASSEMENT**						
1.1	**INSTALLATION DE CHANTIER**						
100	Installation de chantier	F	1.00	80.00	0.80	2 000.00	1 600.00
101	Clôturage des zones humides avec barrières HERAS	ML	214.00	95.00	203.30	14.50	2 947.85
102	Sondages complémentaires pour recherche de réseaux -opérations de localisation	F	1.00	95.00	0.95	500.00	475.00
103	Implantation - Marquage piquetage	F	1.00	80.00	0.80	500.00	400.00
104	Etudes d'exécution	F	1.00	90.00	0.90	500.00	450.00
105	Dossier de récolement	F	1.00			500.00	
	Sous-Total 1.1			**82.68**			**5 872.85**
1.2	**TRAVAUX PREPARATOIRES**						
200	Sciage de chaussée et/ou trottoir	ML	35.00			5.00	
202	Dépose du portail et portillon existants	F	1.00	95.00	0.95	350.00	332.50
204	Démolition de chaussée et/ou trottoir	M2	67.00			9.00	
205	Démolition de bâtis légers	F	1.00	95.00	0.95	3 985.25	3 785.99
206	Démolition de mur de clôture	ML	21.00	95.00	19.95	15.00	299.25
207	Démolition de réseaux existants	ML	10.00	95.00	9.50	15.00	142.50
209	Abattage arbre et dessouchage D < 600 mm	U	4.00	95.00	3.80	400.00	1 520.00
210	Abattage arbre et dessouchage D > 600 mm	U	1.00	95.00	0.95	1 000.00	950.00
	Sous-Total 1.2			**85.96**			**7 030.24**
1.3	**TERRASSEMENTS**						
300	Décapage terre végétale à stocker pour réutilisation	M3	481.50	95.00	457.43	5.00	2 287.13
303	Terrassements mécaniques pleine masse à évacuer	M3				19.70	
303.b	Terrassements mécaniques pleine masse à régaler sur site	M3	963.00	95.00	914.85	12.00	10 978.20
308	Réglage et compactage du fond de forme	M2	1 435.00	95.00	1 363.25	1.00	1 363.25
309	Couche de forme avec traitement des sols à la chaux sur 0,30m et enduit de cure	M2				11.50	

SAS au capital de 7622.45€ - RCS TOULOUSE B 308 963 339 - APE 4312A - SIRET 308 963 339 000 38 - N° TVA intracommunautaire FR 30 308 963 339

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement %	Avancement Qté	Prix unitaire	Montant HT
313	Curage de fossé	ML	97.00			9.50	
	Sous-Total 1.3			**89.64**			**14 628.58**
1.4	**VOIRIE**						
400	Géotextile 25 kN/m	M2	38.00	95.00	36.10	2.00	72.20
404	Couche de fondation en 0/80 sur chaussée	M3				32.00	
404.b	Variante Couche de fondation en 0/60 recyclé sur chaussée	M3	631.00	95.00	599.45	30.00	17 983.50
405	Couche de base en 0/20 sur chaussée	M3	240.00			44.00	
407	Enduit de scellement	M2	1 293.00			1.75	
410	Couche de roulement en BBSG 0/10 ép. 0,06m sur chaussée	M2	1 112.00			18.50	
417	Couche de base en 0/20 sur accès garages et parkings	M3	18.00	75.00	13.50	48.00	648.00
418	Couche de roulement en béton bitumineux 0/10 ép. 0,06m sur accès garages	M2	92.00			18.50	
424	Couche de roulement en dalles gazon béton sur parkings y compris mélange terre-pierre ép. 0,30m	M2				65.00	
425	Couche de roulement en dalles PVC type nid d'abeille avec remplissage graviers de couleur sur parkings y compris GNT 0/20 ép. 0,20m	M2	106.00			48.00	
428	Couche de base en grave 0/20 sous trottoir	M3	22.00	75.00	16.50	48.00	792.00
433	Trottoir en béton balayé C25/30 (ép. 0.12m)	M2	36.00			35.00	
445	Mur de soutènement y compris chaperon et enduit	M2				250.00	
445.b	Variante Soutènement en enrochement blocs calibrés 500/800kg	M2	59.00	95.00	56.05	185.00	10 369.25
446	Bordure trottoir T2	ML	462.00	85.00	392.70	27.00	10 602.90
448	Caniveau CS1	ML	166.00	85.00	141.10	25.00	3 527.50
459	Bloc plein avec fondation 50x50 ferraillée	ML	199.00	95.00	189.05	40.00	7 562.00
462	Réalisation poteau béton	U	1.00			350.00	
465	Reprise sur stock et mise en œuvre terre végétale	M3	481.50	50.00	240.75	7.00	1 685.25
473	Mise à la côte des ouvrages existants conservés	F	1.00			500.00	
474	Muret de présentation de l'opération avec soubassement y compris chaperon et enduit	U	1.00			1 250.00	
475	Clôture panneaux rigides hauteur 1,80m + occultation bois	ML	16.00			130.00	
	Sous-Total 1.4			**50.51**			**53 242.60**
1.5	**SIGNALISATION - MOBILIER**						
501	Bande de guidage en pépite largeur 0,15m avec pictogramme piéton	ML				18.00	
501.b	Bande de guidage en pépite largeur 0,15m	ML	145.00			16.00	
502	Résine pépite	M2	145.00			36.00	
507	Marquage au sol pour ligne stop ou cédez le passage	ML	8.00			65.00	
509	Marquage au sol pour ligne continue	ML	4.00			9.00	
510	Panneau de police	U	3.00			310.00	
518	Rondins bois imputrescibles couchés	ML	23.00			41.00	
519	Barrière de protection en bois double lisse HT						

SUITE FACTURE N° 20230613

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement %	Avancement Qté	Prix unitaire	Montant HT
: 1,10m	ML	21.00			55.00	
Sous-Total 1.5						

Montant Total H.T.	**80 774.27 €**
A déduire situation précédente	**51 827.17 €**
Montant situation H.T.	**28 947.10 €**
Montant T.V.A. 20 %	**5 789.42 €**
Montant T.T.C.	**34 736.52 €**

TVA acquittée sur les encaissements

Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.
Pénalités de retard sur la base de 1.5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance.
Attribution de compétence en cas de litige: Tribunaux de Toulouse.

SAS au capital de 7622.45€ - RCS TOULOUSE B 308 963 339 - APE 4312A - SIRET 308 963 339 000 38 - N° TVA intracommunautaire FR 30 308 963 339