Roussillon Topo Ingenierie

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES
COMMUNE DE PONTEILLA
LOTISSEMENT RACINE

MAITRE D'OUVRAGE : SAS RACINE

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°3 - PHASE 1

Lot n°4: réseaux secs

MARCHE N°: **NEANT** en Date du : **17 octobre 2023**

DATES	N°	MONTANT (HT)
30/04/2024	**1**	**60 948,76 €**
04/06/2024	**2**	**50 090,69 €**

MONTANT DU MARCHE LOT N° **280 000,00** Euros Hors Taxes **336 000,00** Euros T.T.C.

TOTAL DU MARCHE : **280 000,00 € HT**
Forme : Global et forfaitaire.

Entreprise titulaire :

TPR
79 route de Perpignan
66380 PIA

Compte:
IBAN:
BIC:

Nous soussignés, **Roussillon Topo Ingénierie**, chargé de la direction des travaux,
Vu l'état d'avancement des travaux de réseaux secs exécutés
à ce jour par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de: 135 650,16 €

Lot n°4: Réseaux secs

Travaux exécutés à ce jour	48,45%	**135 650,16 €**
à déduire situations précédentes :		111 039,45 €
Montant exécuté depuis la dernière situation :		24 610,71 €
Actualisation :		0,00 €
	Caution bancaire fournie	
	Montant H.T.	**24 610,71 €**
	Montant T.V.A. 20%	4 922,14 €
	Montant T.T.C.	**29 532,85 €**

TOTAL précédent HT	**111 039,45 €**
Montant HT du présent certificat	**24 610,71 €**
L'entreprise aura perçu en HT	111 039,45 €
Montant HT du présent marché	**280 000,00 €**
% recu par rapport au marché	48,45%

Règlement des travaux exécutés par		*H.T.*	*T.T.C.*
	TPR	24 610,71	**29 532,85**

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur **TPR** la somme de ….. **29 532,85 € TTC**
vingt neuf mille cinq cent trente deux euros et quatre vingt cinq cts

PERPIGNAN, le 03/07/2024
Le Maître d'Oeuvre,

RTI Roussillon Topo Ingénierie
71 route du Moulin d'Orles
66000 PERPIGNAN
Tél. 04 68 86 57 72
rti@orange.fr - Siret 535 335 053 00042

SAS RACINE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
RN 113
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

FACTURE N° 2406025

PIA, le 28/06/2024

CHANTIER N° N2319
DEVIS N° 220136

SITUATION N° 3

Objet

PONTEILLA - LOTISSEMENT RACINE. LOT 3 : RESEAUX SECS. PHASE 1.

Poste	Désignation	Un	Quantité	Avt au 28/06/24		P.V.U	Montant HT
			Marché	%	Quantité		
	RESEAU ELECTRICITE						
3.1	Installation de chantier, baraque de chantier, clôtures, panneau de chantier indiquant l'ensemble des intervenants, bulletins météo, implantations complémentaires du chantier.	FT	1.00	100.00	1.00	4 300.00 €	4 300.00 €
3.2	Etablissement d'un plan d'Exécution réseaux secs - Conforme aux exigences du concessionnaire	FT	1.00	100.00	1.00	450.00 €	450.00 €
3.3	Etablissement dossier demande d'autorisation de construire - Article R323-25	FT	1.00	100.00	1.00	2 720.00 €	2 720.00 €
3.4	Ouverture de tranchée 0,301,00 en terrain toute nature	ML	1 090.00	60.00	654.00	14.25 €	9 319.50 €
3.5	Ouverture de tranchée 0,50/1,00 en terrain toute nature (HTA)	ML	85.00	23.53	20.00	15.65 €	313.00 €
3.6	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites - en décharge à la charge de l'entreprise	M3	370.00	60.00	222.00	4.60 €	1 021.20 €
3.7	Remblai en concassé de carrière 0/20	M3	190.00	60.00	114.00	37.00 €	4 218.00 €
3.8	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	M3	181.00	60.00	108.60	37.50 €	4 072.50 €
3.9	Fourniture et mise en place grillage avertisseur rouge	ML	1 175.00	60.00	705.00	0.50 €	352.50 €
4	Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 600	U	9.00	77.77	7.00	200.00 €	1 400.00 €
4.1	Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 450	U	9.00	77.78	7.00	205.00 €	1 435.00 €
4.2	Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 300	U	7.00	85.72	6.00	196.00 €	1 176.00 €
4.3	Fourniture et pose Enveloppe béton pour coffret CIBE et type 2	U	47.00	63.83	30.00	151.00 €	4 530.00 €
4.31	Confection d'extrémité de câble dans coffret et fourniture et pose modules REMBT (RRD, RBD, RBPM, RBPT, RRC400)	U	144.00	60.00	86.40	33.00 €	2 851.20 €
4.32	Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 600 conforme à la norme en vigueur chez Enedis	U	9.00	60.00	5.40	712.00 €	3 844.80 €
4.33	Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 450 conforme à la norme en vigueur chez Enedis	U	9.00	60.00	5.40	689.00 €	3 720.60 €
4.34	Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 300 conforme à la norme en vigueur chez Enedis	U	7.00	60.00	4.20	623.00 €	2 616.60 €
4.35	Fourniture et pose de socle borne ordinaire + coffret Cibe (équipé Mono, Tri. Ou Type2)	U	47.00	50.00	23.50	66.00 €	1 551.00 €
4.36	Construction d'un dispositif de mise à la terre (y/c MALT)	U	72.00	60.00	43.20	108.50 €	4 687.20 €
4.37	Fourniture et pose de câble BT 3x240mm²+1x115mm² (type H-M24)	ML	740.00	60.00	444.00	30.65 €	13 608.60 €
4.38	Fourniture et pose de câble BT 3x150mm²+1x95mm² (type H-M24)	ML	255.00	80.00	204.00	22.92 €	4 675.68 €
4.39	Fourniture et pose de câble BT 3x95mm²+1x75mm² (type H-M24)	ML	22.00	100.00	22.00	18.36 €	403.92 €
4.4	Fourniture et pose de câble BT 4x35mm² (Type C33.210)	ML	760.00	80.00	608.00	12.04 €	7 320.32 €

TRAVAUX PUBLICS DU ROUSSILLON – 79, route de Perpignan – 66380 PIA – Tél. : 04.68.63.01.02 – Fax : 04.68.63.07.41
S.A.R.L. au capital de 7 622.45 € - R.C. Perpignan B 402 479 257 - Siret 402 479 257 00022 – Code APE 4120 B - TVA FR 19 402 479 257
Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé. Taux d'intérêt pénalités de retard de paiement égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage. En sus, paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement prévu à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce.
Le devis est conclu en application des conditions générales de vente figurant au dos du présent devis et acceptées par le client.

Poste	Désignation	Un	Quantité Marché	Avt au 28/06/24 %	Avt au 28/06/24 Quantité	P.V.U	Montant HT
4.41	Fourniture et pose de fourreaux TPC 110 mm pour attente, traversée de chaussée	ML	458.00	80.00	366.40	3.15 €	1 154.16 €
4.42	Fourniture et pose de fourreaux TPC 160 mm pour attente HTA y/c traverssée du RD avec prescriptions CD66	ML	220.00	50.00	110.00	3.65 €	401.50 €
4.43	Fourniture et pose de fourreaux TPC 160 mm pour attente LOT 32	ML	240.00	65.00	156.00	5.92 €	923.52 €
4.44	Dalle béton pour protection cable dans espace vert privatif	U	8.00			155.00 €	
4.45	Dalle béton pour poste de transformation + 0,50m du TN + 3 marches	U	1.00	50.00	0.50	4 135.00 €	2 067.50 €
4.46	Convention de servitude Coffrets + câbles à faire signer entre ENEDIS et le lotisseur sur le périmètre de l'opération	FT	2.00	100.00	2.00	190.00 €	380.00 €
4.47	Exécution et fourniture de récolements B.T.téléreport CARTO200 (4 exemplaires) - Plan Géo référencé - Levé fouilles ouvertes	U	2.00			1 425.00 €	
	Total RESEAU ELECTRICITE						85 514.30 €
	RESEAU DE TELECOMMUNICATION						
4.48	Ouverture de tranchée O,3/O,8 en terrain toute nature	ML	1 100.00	60.00	660.00	6.12 €	4 039.20 €
4.49	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs - en décharge à la charge de l'entreprise	M3	264.00	60.00	158.40	4.60 €	728.64 €
4.5	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	M3	99.00	60.00	59.40	39.00 €	2 316.60 €
4.51	Remblai en concassé de carrière 0/20	M3	165.00	60.00	99.00	35.00 €	3 465.00 €
4.52	Fourniture et pose de grillage avertisseur vert	ML	1 100.00	60.00	660.00	0.50 €	330.00 €
4.53	Conduite allégée 2 H 4 (2Ø42/45 PVC ou TPC Vert) (sous trottoir ou chaussée+ laison batiment -RV30X30)	ML	742.00	60.00	445.20	3.70 €	1 647.24 €
4.54	Conduite allégée 5 H 4 (5Ø42/45) (sous trottoir ou chaussée)	ML	620.00	60.00	372.00	16.25 €	6 045.00 €
4.55	Construction de chambre de tirage L1T tampon 250daN	U	1.00	100.00	1.00	525.00 €	525.00 €
4.56	Construction de chambre de tirage L2T tampon 250daN	U	13.00	61.54	8.00	612.00 €	4 896.00 €
4.57	Construction de chambre de tirage L1C tampon 400daN	U	7.00	71.43	5.00	765.00 €	3 825.00 €
4.58	Construction de chambre de tirage L2C tampon 400daN	U				962.00 €	
4.59	Fourniture et pose de Regard 0,30x0,30 + rehausse	U	69.00	60.00	41.40	59.00 €	2 442.60 €
4.6	Raccordement sur ouvrage existant ou tubes en attente	U	3.00			132.00 €	
4.61	Obtention bon pour accord ORANGE+ plan d'éxécution	U	2.00			400.00 €	
4.63	Exécution et fourniture d'un plan de récolement réseau télécommunication (4 exemplaires) + réception avec FT	U	2.00			450.00 €	
	Total RESEAU DE TELECOMMUNICATION						30 260.28 €
	RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC						
4.64	Ouverture de tranchée O,3/O,8 en terrain toute nature	ML	875.00	50.00	437.50	5.50 €	2 406.25 €
4.66	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs - en décharge à la charge de l'entreprise	M3	210.00	50.00	105.00	4.60 €	483.00 €
4.67	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	M3	105.00	50.00	52.50	36.00 €	1 890.00 €
4.68	Remblai en concassé de carrière 0/20	M3	105.00	50.00	52.50	33.00 €	1 732.50 €
4.69	Fourniture et pose de fourreaux TPC 63 mm	ML	1 007.00	50.00	503.50	2.48 €	1 248.68 €
4.7	Fourniture et pose de câble U1000 R2V 4x16² (Cu)	ML	1 007.00			11.94 €	
4.71	Fourniture et pose de câble cuivre nu 25² mm terre	ML	1 007.00	50.00	503.50	3.98 €	2 003.93 €
4.72	Fourniture et mise en place de grillage avertisseur	ML	875.00	50.00	437.50	0.50 €	218.75 €
4.73	Fourniture et pose de candélabre acier galva. cylindro-conique de 5,00m type ATINIA DO 16LED ASY11 3000K 500mA	U	32.00	25.00	8.00	1 389.00 €	11 112.00 €
4.74	Fourniture et pose de candélabre acier galva. cylindro-conique de 6,00m type ATINIA FA 24LED ASY11 3000K 350mA	U	9.00			1 705.00 €	
4.75	Enveloppe béton S20	U	1.00	100.00	1.00	195.00 €	195.00 €
4.76	Fourniture et pose d'un arceau de protection de candélabre (devant le lot 3)	U	1.00			395.00 €	
4.77	Fourniture et pose d'armoire de commande y/c horloge astronomique dans coffret S20 et raccordement des départs EP	U	1.00			1 980.00 €	
4.78	Exécution et fourniture du rapport d'un organisme agréé	U	2.00			510.00 €	
4.79	Exécution et fourniture de récolement EP - Géo référencé	U	3.00			350.00 €	

Poste	Désignation	Un	Quantité Marché	Avt au 28/06/24 %	Avt au 28/06/24 Quantité	P.V.U	Montant HT
	Total RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC						21 290.11 €
	RABAIS						
	Rabais commercial 1.032013 %	FFT/	-2 919.77	48.45	-1 414.53	1.00 €	-1 414.53 €
	Total RABAIS						-1 414.53 €

Règlement : VIREMENT 60 JOURS FIN DE MOIS
Echéance le : 31/08/24

Montant HT Initial	**135 650.16 €**
Situations Précédentes	**-111 039.45 €**
Montant HT Final	**24 610.71 €**
TVA 20 %	**4 922.14 €**
Montant TTC	**29 532.85 €**

RECAPITULATIF

Poste	Désignation	Montant Marché	% Situation	Montant HT
	RESEAU ELECTRICITE	135 541.17 €	63.09 %	85 514.30 €
	RESEAU DE TELECOMMUNICATION	50 955.80 €	59.39 %	30 260.28 €
	RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC	96 422.80 €	22.08 %	21 290.11 €
	RABAIS	-2 919.77 €	48.45 %	-1 414.53 €
	TOTAL HT	280 000.00 €	48.45 %	135 650.16 €

Montant HT Initial	**135 650.16 €**
Situations Précédentes	**-111 039.45 €**
Montant HT Final	**24 610.71 €**
TVA 20 %	**4 922.14 €**
Montant TTC	**29 532.85 €**